

別紙

I. 事業評価総括表（平成30年度）

(単位：円)

番号	措 置 名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措置	入河内地区 用排水路整備工事	安芸市	4,400,000	4,400,000	総事業費 5,616,000

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措 置 名	交 付 金 事 業 の 名 称				
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等措置	入河内地区用排水路整備工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		安芸市				
交付金事業実施場所		安芸市入河内				
交付金事業の概要		安芸市において、農業は中心的な産業ですが、農業従事者の高齢化や人口減少による農家戸数の減少などにより、耕作放棄地が増加傾向にあります。 安芸市の農業を次世代に続くものにしていくため、担い手の確保や農家経営の安定化といった取り組みの強化が必要であることから、安芸市総合計画2016において農道、水路など「生産基盤の充実」を政策の一つとして掲げています。 伊尾木ダムより約10km下流に位置する入河内地区（減水地域）の当水路は、地域の幹線水路として農業用水供給の重要な役割を担っていますが、本施工箇所は、未整備であるため降雨の都度、隣接農地への漏水等が至る個所で発生します。加えて、豪雨時には、河床の洗掘及び側方浸食により下流への土砂流出が発生し、土砂取除き等の維持管理が必要になり、農業経営に支障をきたしています。 このため、本交付金を充当して用排水路の改修を行い、漏水などの農業被害の軽減を通じて、農業経営の安定化を図ります。 事業内容の詳細：現場排水路 L=4.8m 二次製品水路工 L=34.6m 張コンクリート L=53.5m				
交付金事業に関する都道府県 又は市町村の主要政策・施策と その目標		交付金事業に関する主要政策・施策 安芸市総合計画（前期基本計画 平成28～32年度）2016 基本計画【第3章】 地域資源の強みを活かした魅力あふれるいきいきとしたまちづくり 3-1農業（計画） (1) 生産基盤の充実 土地改良事業を促進し、ほ場や農道、水路などの整備に努め、農業被害を軽減することにより、農業経営の安定化や担い手の確保を図ります。 目標：豪雨時を除き、施工区間における隣接農地への漏水発生件数（9回／年）を0にする。				

事業開始年度	平成30年度		事業終了年度		平成30年度		
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果 目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成31年度	
	豪雨時を除き、施工区間における 隣接農地への漏水件数（9回／ 年）を0にする	豪雨時を除き、施工区間における 隣接農地への漏水発生件数（9回 ／年）	成果実績	回	0		
			目 標 値	回	0		
			達 成 度	%	1 0 0		
	評価年度の設定理由						
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金の活用により、全体計画L=94.4mのうち、L=39.4mの整備ができ、過年度分と合わせて全体計画を満足することができました。その結果、地域の幹線水路として農業用水供給の重要な役割を担っている本施工箇所において、隣接農地への漏水発生件数を9回から0回に低減できましたので、農業被害の軽減、農業経営の安定化及び担い手の確保が図られたものと考えています。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動 指標及び活動実績	活動指標		単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	水路整備延長	活動実績	m	10.0	45.0	39.4	
		活動見込	m	10.0	45.0	39.4	
		達 成 度	%	100.0	100.0	100.0	
交付金事業の総事業費等		平成28年度	平成29年度		平成30年度		備考
総事業費		613,440	4,793,040		5,616,000		
交付金充当額		497,000	4,400,000		4,400,000		
うち文部科学省分		0	0		0		
うち経済産業省分		497,000	4,400,000		4,400,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
用排水路整備工事		指名競争入札		有限会社 横山建設		5,616,000	
		計				5,616,000	
交付金事業の担当課室		安芸市農林課					
交付金事業の評価課室		安芸市農林課					